应急管理局：南宁市泰隆机械制造有限公司承建南宁市雅纳斯建材厂厂房“4

发布时间：2020-06-11 10:00　来源：南宁市武鸣区应急管理局　【字体：大 中

2020年4月15日下午4时10分左右，位于南宁市武鸣区甘圩镇赖坡村笔坡屯的南宁市武鸣区雅纳斯建材厂铁棚车间发生一起事故，造成1人经抢救无效

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮（广西壮族自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（南府发〔2017〕79号）的有关规定，南制造有限公司承建南宁市武鸣区雅纳斯建材厂厂房“4·15”事故调查组依法开展事故调查工作，并邀请城区监察委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘察、查阅有关资料、调查取证和综合分析，查的责任，提出了事故的防范措施。经全体事故调查组成员进行分析和讨论，形成如下事故调查报告：

一、事故发生单位和项目概况

（一）事故发生单位概况

1.南宁市武鸣区雅纳斯建材厂（以下简称雅纳斯建材厂），注册日期：2006年10月19日，类型：个体工商户，经营者：韦某录（男，壮族，1968年份证号：450122196803l3XXXX，手机号码：1339781XXXX），经营场所：南宁市武鸣区甘圩镇赖坡村笔坡屯，组成形式：个人经营，经营范围：石粉、双（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.南宁市泰隆机械制造有限公司（以下简称泰隆公司），成立于2017年12月12日，统一社会信用代码91450122MA5MYOB44K；类型：有限责任公司（自岛一期西区13栋1单元101号房；法定代表人：陆志文；注册资本：伍佰万圆整；营业期限：长期；经营范围：机械设备生产安装（特种设备除外）；钢制品加工安装（轧钢冶炼除外）；机电设备安装；水管安装；建筑装饰工程施工（具体项目以审批部门批准为准）；吊装业务工程施工（凭有效资质证批准后方可开展经营活动）。

泰隆公司于2019年07月26日取得由广西壮族自治区住房和城乡建设厅发放《安全生产许可证》，编号：（桂）JZ安许证字[2019]000749；许可范围2019年07月29日取得由南宁市行政审批局发放《建筑业企业资质证书》，编号：D345068658；有效期：至2024年07月18日；资质类别及等级：钢结构工

（二）工程项目概况

2019年11月26日，泰隆公司与雅纳斯建材厂签订《钢结构施工合同》。项目名称：南宁市武鸣区雅纳斯建材厂旧房改造。施工项目内容：如附件旅棚、机械安全施工等，单价50元/㎡（天面面积）；墙面瓦安装、安全施工等，单价33元/㎡（墙面面积）。工期：从2019年12月10日起自2020年1月20日安全第1点明确规定“乙方必须对施工人员定期或不定期进行安全生产施工培训，做到安全生产、文明施工，遵守各项安全规范，杜绝一切事故发生，老

经调查，工程未能按约定的工期完工。今年疫情稍缓后，3月15日，泰隆公司组织工人进场施工，至4月14日，泰隆公司全部完成雅纳斯建材厂旧房最后扫尾工作，加班至下午七点多天将黑才全部完工，匆忙收拾施工工具和生活用品后，即离开厂部回到镇上的暂时居住地住宿，准备次日到位于甘圩工（泰隆公司是广西华纳新材料科技有限公司的劳务合作方，签订有劳务合同，负责广西华纳新材料科技有限公司的厂棚建设及维修业务）。经查，4月顶部平台做焊接工作的莫某明工友覃某禧反映，坠落到地面的宽12公分，长1.2米的槽钢是在料仓顶部平台上用来压焊把线用，平时工作时焊机都是放址焊把线滑落影响焊接操作。事发后覃某禧于4月16日到现场，发现原本是料仓顶部平台上面用来压焊把线的槽钢已掉落在事故发生处的地面。

二、事故发生经过和应急救援及现场勘查情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2020年4月15日上午，兰某宜、覃某镭和莫某明按公司安排到位于甘圩镇的广西华纳新材料科技有限公司进行更换厂棚透明瓦片施工，到现场取工具遗漏在雅纳斯建材厂，因为前一天下午收工较晚且匆忙，彼此认为对方已拿上车而导致遗漏。因更换厂棚透明瓦片施工不需要电焊施工，因此下午三点拿焊机。覃某镭驾驶面包车送兰某宜和莫某明到厂棚门口后即到外面买生活日用品，兰某宜和莫某明则进入厂棚。莫某明负责去收焊机，当时焊机位于棚内平时中午休息的二楼工棚收拾是否有遗漏的衣服及生活日用品。大约十分钟后，兰某宜在收拾东西的时候突然听到“咣啷”声响，马上出来跑向发和头部出血，处于昏迷状态，兰某宜不停呼叫莫某明名字，但莫某明一直没有回应。兰某宜就一边抱着莫某明，一边打电话给覃某镭告之莫某明受伤。宜把莫某明抬上面包车，兰某宜在车上抱着莫某明，覃某镭负责驾驶面包车紧急送往甘圩镇卫生院抢救。约6分钟左右送到卫生院，经紧急救治十几分钟出或坠落物体击中。

（二）现场勘查情况

事故发生地点位于南宁市武鸣区甘圩镇的南宁市武鸣区雅纳斯建材厂车间大门往内30多米的右侧料仓地板上，在车间最内侧靠近中间铁棚柱的储料有一根长1.1米，宽0.12米，重近30斤的槽钢斜横在地上，距离发生点往铁棚柱1米，与储料仓距离0.9米；在该槽钢旁边，有一根长3.8米，宽0.12米，

地面7米高的旧铁棚顶有一长1.3米的裂开线，现场场地狭窄、凌乱，水泥地板留有零星、废料石粉。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

事故造成一人死亡，死者：莫某明，男，55岁，身份证号码：45270119640109XXXX，家庭住址：广西河池市金城江区拔贡镇拉廖村拉池屯XX号。事

四、事故发生的原因、类别和性质

（一）事故原因

1.直接原因

莫某明前往雅纳斯建材厂车间取前一天遗漏的电焊机时被高空槽钢坠落砸中经抢救无效死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

莫某明安全意识淡薄，进入雅纳斯建材厂车间未按规定佩戴安全帽，对收拾电焊机焊把线过程拉扯焊线可能导致高空坠物的生产安全事故隐患估计救无效死亡，是事故发生的间接原因。

（二）事故类别

这是一起物体打击事故。

（三）事故原因分析

1.泰隆公司承建的雅纳斯建材厂旧房改造工程已经完工，并已转场至广西华纳新材料科技有限公司进行更换厂棚透明瓦片施工，事发时雅纳斯建材

2.泰隆公司到广西华纳新材料科技有限公司进行更换厂棚透明瓦片施工不需要电焊施工，因此莫建明进入雅纳斯建材厂车间取遗漏的焊机不属于与

3.事发时无目击者，事发经过不详。

因此本起事故不属于生产经营活动中发生的造成人员伤亡或直接经济损失的事故;

（四）事故性质

综上，调查组调查认定，这是一起非生产安全事故。

南宁市泰隆机械制造有限公司承建南宁市

武鸣区雅纳斯建材厂厂房“4·15”事故调查组

扫一扫在手机打开当前页