索引号：	11341602783099464B/202308-00060	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	谯城区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 公民
有效性：	有效	**关键词：**	无
名称：	谯城区“4·26”一般高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
发文日期：	2023-08-22 14:14	**发布日期：**	2023-08-22 14:14

谯城区“4•26”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-08-22 14:14　　来源：谯城区应急管理局　　浏览：30 次

2023年4月26日16时15分，在安徽省亳州市谯城区文帝路西段，由安徽XX有限公司承建的亳州市谯城区XX建设项目水电安装工程，发生一起房高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经亳州市谯城区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区住建局、区公安分局、区总工会等部门组成的“2023·4·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员及综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

安徽XX有限公司（以下简称公司），法定代表人：李X；注册地址：安徽省长丰县XX中段北侧；统一社会信用代码：91340181XXX；经营范围：房屋建筑施工工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程等。

死者：张XX，男，32岁，汉族，身份证号码：341281XX，系本次水电安装作业负责人和实际施工人。

（二）事故现场及作业环境情况

事故现场位于谯城区文帝路西段，由安徽XX有限公司承建的亳州市谯城区XX建设项目地下一层，现场有一铝合金人字伸缩梯。经现场勘查，事发时，张XX未正确佩戴安全帽，未系挂安全带。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年4月26日下午，该项目水电安装工程负责人张XX独自一人到地下一层检查消防管道，管道位于负一层天花板下方，距离负一层地面约为4米。16时15分左右，张XX在登上梯子检查消防管道时，不慎坠落。

（二）应急救援情况

事故发生后，在地面一层施工的工人听到下面有响动，就赶紧下来查看，就见张XX倒在地上，头部出血，身边有一顶安全帽和一架倾倒的铝合金人字伸缩梯，及其他散落的工具。在场人员随即拨打120急救电话，经医务人员现场检查，张XX已失去生命体征。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：张XX，男，32岁。

（二）直接经济损失情况

经核定，本次事故共造成直接经济损失约人民币60万元。主要包括：丧葬费、一次性工亡补助金、家属精神抚慰金及善后处理事务性费用等。目前，相关赔偿款项已由公司与死者家属达成一致并支付完毕。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

死者张XX安全意识极其淡薄，严重违反高处作业安全操作规程。在未取得特种作业资质、未正确佩戴安全帽、未系挂安全带的情况下，擅自进行高处作业；且在作业过程中操作不慎，失去重心导致坠落。

（二）间接原因

张XX本人作为施工作业的管理人员和从业人员，安全生产责任缺失，在未确保安全的情况下冒险作业，自身安全防范意识和防护能力匮乏。

公司安全监管存在盲区。公司对相关工程的安全监管力度不够，日常巡查排查不到位，对高处作业中存在的不正确佩戴安全防护用品等违法违规行为未能及时予以纠正和制止。

（三）事故性质

经事故调查组综合认定，“2023·4·26”一般高处坠落事故是一起因违章作业、安全防护不力、施工单位管理和行业监管不到位引发的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故直接责任人的处理建议

死者张XX，安全意识淡薄，严重违反高处作业安全操作规程，在正确做好安全防护的情况下冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对安徽XX有限公司的处理建议

公司负责人李X未正确履行安全管理职责，对事故发生负有主要管理责任。鉴于其在事故发生后积极做好死者家属安抚和善后处置工作，建议对于免于予行政处罚。

（三）对属地监管部门的处理建议

区建设工程管理部门对施工单位安全监管方面存在漏洞，。建议责成其向谯城区人民政府作出深刻书面检查。

六、 事故主要教训

作业人员安全素质亟待提升。本次事故再次暴露出部分基层务工人员安全技能匮乏、自我保护意识极差的问题。“习惯性违章”和“侥幸心理”是导致悲剧发生的直接推手。

七、 事故整改和防范措施

一是加强公司安全生产管理，建立健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，健全公司安全生产规章制度和操作规程，完善公司安全生产条件;

二是进一步强化落实项目建设的安全生产管理工作，加强统一协调管理发现安全问题要及时迅速督促整改;

三是强化加强施工现场的安全管理，全面做好施工现场各个部位日常风险隐患排查治理，尤其要严格落实预防高处坠落事故各项要求，必须在安全防护全面到位的前提下方可进行施工;

四是强化对一线作业人员的培训教育，提高员工安全意识，确保员工切实掌握本岗位的安全防护知识和技能，掌握风险辨识和隐患排查的基本方法，彻底改变对风险隐患麻痹大意、安全意识淡薄的现状；

五是进一步强化部门监管责任。住建部门要牢固树立安全生产红线意识，以“时时放心不下”的责任感，进一步压实部门监管职责，持续完善巡查工作机制，形成对建筑施工安全严查严管的局面。

谯城区“2023·7·2”一般高处坠落事故调查组

2023年8月18日

扫一扫在手机打开当前页

