佛山市三水周润五金塑料有限公司“12·18”高处坠落事故调查报告

2017年12月18日，位于佛山市三水区芦苞镇的佛山市三水周润五金塑料有限公司五金车间13的在建工地发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2012〕19号局组织区监察局、市公安局三水分局、区国土城建和水务局（住建）、区人力资源和社会保障局、区总工会、芦苞镇等单位人员组成事故调查组，对组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关

一、基本概况

（一）施工项目情况

工程项目名称：佛山市三水周润五金塑料有限公司五金车间13工程施工；工程项目于2017年8月办理了施工许可报建手续，施工许可证号：44062房，建筑面积10968.52 ㎡，层数4层，建筑物最高建筑高度17.4米，工程造价500万元。事故发生在钢结构厂房棚顶，事故前项目正进行钢结构厂房棚顶

2017年7月，佛山市三水周润五金塑料有限公司通过直接发包方式，与佛山市三水区南边建筑工程有限公司签订建设工程合同，承包佛山市三水周五金车间13的建设工程。

2017年7月，佛山市三水周润五金塑料有限公司于与广东和诚工程管理有限公司签订建设工程监理合同，委托广东和诚工程管理有限公司对佛山市限公司五金车间13工程实施监理。

经核查以上工程承包情况符合要求。

（二）项目参建各方情况

建设单位：佛山市三水周润五金塑料有限公司，统一社会信用代码914406******，成立日期：2006年6月5日；注册资本人民币壹仟万元；经营售：五金塑料制品，自有物业租赁服务。

监理单位：广东和诚工程管理有限公司，具有房屋建筑工程监理甲级，综合甲级资质；佛山市三水周润五金塑料有限公司五金车间13项目总监健、张炯。

施工总承包单位：佛山市三水区南边建筑工程有限公司，统一社会信用代码914406******，成立日期1994年9月8日，注册资本人民币陆佰万元；承包叁级资质；该项目经理邓明健，专职安全员吴华聪、张鸿文。

事故发生地点：佛山市三水周润五金塑料有限公司五金车间13的钢结构厂房棚顶在建工地。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2017年12月18日11:40左右，在佛山市三水周润五金塑料有限公司五金车间13钢结构厂房棚顶安装工人正下班时间。工人韦建标嫌下班安全撤离通道离他工作的地点远，不听现场带班班长的劝阻，在解除安全带后抄近路从屋顶下到地面（该处安全兜底网没有铺设到位）不慎踩空坠落地面。

(二)事故救援情况

事故发生后，现场工地带班马耀波立即拨打了“120”，15分钟左右“110”和医护人员到达现场，医生对韦建标进行抢救，30分钟后医生宣布韦建标已芭镇、区国土城建和水务局（住建）、区安监局、区公安分局相关工作人员及时赶赴现场，了解相关情况并成立事故调查组，迅速开展调查和善后处理

（三）采取的措施

区国土城建和水务局（住建）组织对现场进行围蔽和勘查，当日向佛山市三水区南边建筑工程有限公司在我区在建的所有工地下发暂停施工通知放过”原则查清事故原因；要求企业落实安全生产主体责任，全面开展事故隐患排查和全员安全教育培训，完善事故应急预案，建立健全规章制度，整合格后方可恢复施工。

（四）善后处理情况

事故发生后，芦苞镇、事故调查人员积极做好善后工作,事故次日，佛山市三水区南边建筑工程有限公司已和死者家属达成赔偿协议，经济赔偿已已经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水周润五金塑料有限公司“12·18”高处坠落事故造成1人死亡。

死者情况如下：姓名：韦建标，男，汉族，1986年11月17日出生，地址：广西壮族自治区浦北县人，身份证号码：450722******,文化程度：初中。

（二）本次事故未造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

（一）事故现场勘查情况

1.发生事故地点位于佛山市三水周润五金塑料有限公司五金车间13的钢结构厂房棚顶。

2.韦建标当时坠下的地点非安全通道，下方并没有铺设安全兜底网。

3.划定撤离路线和施工作业区下方有铺设安全兜底网。

4.韦建标坠落时有佩戴安全帽，但没有佩戴安全带。

5.韦建标坠落点为混凝土地面，地面可见血迹。

（二）调查情况

经查阅档案资料，对佛山市三水区南边建筑工程有限公司项目经理邓明健、带班班长马耀波、安全员吴华聪、工人韦世稳、韦世勤，对广东和诚监理工程师何世明、监理员杨志健的询问调查，情况如下：

1.佛山市三水区南边建筑工程有限公司：在安全管理体系方面已成立安全质量管理架构，制定了安全管理制度，按要求配备了足够的安全管理人员编制了《吊装施工安全专项施工方案》、《防坠落防坍塌安全专项施工方案》、《安全生产应急救援专项施工方案》，并报监理单位审批；施工前底；有组织相关作业人员开展防坠落等应急演练；公司派遣的作业人员有开展三级安全教育，但未能提供教育培训考核相关记录材料，无法提供项目检查的相关记录。

2.广东和诚工程管理有限公司：在制度方面已制订《监理规划》、《安全监理实施细则》、《旁站监理实施细则》、《危险性较大分部分项工程监全生产实施细则》等制度；在管理方面配备了足够的专业监理工程师和监理员，有对施工单位上报的各安全技术方案、安全质量保证体系、安全责任进行审查；在现场监理方面有进行日常巡视检查并督促施工单位对发现的问题进行整改，有相关监理日志记录。经核查，监理单位的管理和技术指导方

（三）事故发生的原因

1.直接原因

事故调查组经调查询问、现场勘查，认定此次事故的直接原因是：韦建标个人安全意识不强，图方便抄近路，不听从现场带班人员的劝阻，在解划定撤离路线退场不慎坠下，导致事故发生。

2.间接原因

佛山市三水区南边建筑工程有限公司项目带班现场对工人的安全监管不到位、安全生产教育培训不到位，无法提供项目经理邓明健现场安全检查管理人员对员工的日常管理缺失。

（四）事故性质

根据调查情况，调查组认定，佛山市三水周润五金塑料有限公司“12·18”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）责任者的责任认定

1.韦建标不遵守相关规定，图方便抄近路，没有听从现场带班人员劝阻，在解除安全带后没有按照划定撤离路线退场不慎坠落致死，对事故的发生

2.佛山市三水区南边建筑工程有限公司及项目经理邓明健对现场的安全管理缺失，监管不到位，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)等法律法规的规定，对事故相关责任者处理建议如

1.责任人韦建标已经死亡不再予以追究；

2.由区安监局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对佛山市三水区南边建筑工程有限公司及项目经理邓明健进行行政处理。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全生产主体责任未有效落实，员工安全意识淡薄，必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作防类似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，全面加强监管

芦苞镇要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行主体责任，深入开展风险排查，及时消除安全隐患，严防乡

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

区住建部门要及时约谈事故企业负责人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红线意识，有针对性地开加强隐患排查和日常检查。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

区住建部门要结合安全生产大检查、将事故企业、事故工地纳入年度执法重点企业、区域名单，加强行业监管，对发现的问题责令限期整改并依化其安全生产管理工作。

佛山市三水周润五金塑料有限公司

“12·18”高处坠落事故调查组

2018年2月27日