阳江阳东塘围村委会竹排陂陂头施工项目“1·5”死亡事故调查报告

目录

一、事故基本情况 2
（一）项目概况 2
（二）事故相关单位基本情况 2
（三）相关人员基本情况 5
（四）涉事人员关系情况 6
（五）事故现场情况 6
（六）属地管理和行业监管情况 7
二、事故发生经过及应急处置情况 8
（一）事故发生经过 8
（二）事故应急救援和现场处置情况 9
（三）事故善后处理情况 9
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 9
（一）事故造成的人员伤亡 10
（二）事故造成的直接经济损失 11
四、事故的原因和性质 11
（一）直接原因 11
（二）间接原因 11
（三）事故性质 12
五、事故责任认定及处理建议 12
（一）建议免予追究责任人员 12
（二）建议给予行政处罚单位和人员 15
六、事故防范和整改措施建议 16
七、事故调查组成员意见及签名表 18

阳江阳东塘围村委会竹排陂陂头施工项目“1·5”死亡事故调查报告

2023年1月5日11时27分左右，位于阳江市阳东区红丰镇塘围村委会石龙村竹排陂陂头施工现场发生一起死亡事故，造成1人死亡。（以下简称“1·5”死亡事故）。

事故发生后，区委区政府立即指派区应急管理局、红丰镇政府等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求红丰镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展建筑施工行业领域隐患排查治理工作，防止类似事故发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2023年1月6日，阳江市阳东区人民政府成立了由区委常委、常务副区长陈华清任组长，区府办、区应急管理局、市公安局阳东分局、市自然资源局阳东分局、区水务局、人社局、总工会、检察院和红丰镇人民政府组成的“1·5”死亡事故调查组，对“1·5”死亡事故进行全面调查。经事故调查组现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡等情况，认定了事故性质和

责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，阳江阳东塘围村委会竹排陂陂头施工项目“1·5”死亡事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.项目名称：红丰镇塘围村委会石龙村白石桥、竹排陂、冧坑桥涵、陂头建设工程

2.建设单位：阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会

3.承包单位：广东福满建设有限公司

4.设计单位：福州盈创筑业工程设计有限公司

5.监理单位：广东科耀建设管理有限公司

红丰镇塘围村委会石龙村白石桥、竹排陂、冧坑桥涵、陂头建设工程是由阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会（以下简称“红丰镇塘围村委会”）根据石龙村白石桥、竹排陂、冧坑桥涵、陂头等农田基础设施破旧需要建设的实际，向红丰镇政府提出申请，经红丰镇政府班子会议研究并按照《关于调整下达2022年第一批省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（东财农〔2022〕33号）文件要求，由红丰镇政府向阳江市自然资源局阳东分局申请专项资金进行建设的工程。

（二）事故相关单位基本情况

1.承包单位：广东福满建设有限公司，该公司统一社会信用代码为91442000MA55N4QL47，法定代表人：曾学智，类型为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2020年12月7日，住所是阳江市江城区创业北路225号，经营范围是许可项目：各类工程建设活动，建筑智能化系统设计，消防设施工程施工，建筑劳务分包，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修；一般项目：普通机械设备安装服务，园林绿化工程施工，建筑材料销售，电气设备修理，通用设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）持有的《建筑业企业资质证书》[1]和《安全生产许可证》[2]符合该工程项目施工资质。

2022年12月23日，阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会作为该工程项目发包单位与广东福满建设有限公司签订《广东省建设工程标准施工合同》。工程名称：红丰镇塘围村委会石龙村白石洞、泩坑机耕路建设工程，工程地点是红丰镇塘围村委会石龙村，该工程合同承包价为26.908988万元，工程内容按照施工图纸列明的全部内容进行施工，其中包括石龙村清淤、盖板桥涵、陂头

[1] 《建筑业企业资质证书》：证书编号：D344449933；有效期：至2026年3月5日；资质等级：建筑工程施工总承包三级 城市及道路照明工程专业承包三级 公路工程总承包施工三级 水利水电工程施工总承包三级 环保工程专业承包三级 市政公用工程施工总承包三级 地基基础工程专业承包三级 机电工程施工总承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级。

[2] 《安全生产许可证》：编号：（粤）JZ安许证字[2021]149602；许可范围：建筑施工；有效期：2021年9月22日至2024年9月22日。

建设以及围堰等施工项目。该项工程采用包工、包料、包工期、包质量的承包方式。本工程计划开工日期为2022年12月23日，计划竣工日期是2023年1月22日。该工程正式入场施工时间为2022年12月27日。

2.监理单位：广东科耀建设管理有限公司，该公司统一社会信用代码为91441702MA55RFEWXF，法定代表人：傅允恒，类型为：有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2020年12月29日，住所是阳江市江城区东风三路255号新乐苑B2幢14号，经营范围是建设工程造价咨询服务；建设工程咨询服务；建设工程审计服务；工程建设项目招标代理服务；政府采购招标代理及咨询服务；建设工程监理服务；工程项目管理咨询；工程设计咨询服务；工程咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有的《工程监理资质证书》[3]符合该工程项目监理资质。

2022年12月22日，阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会作为该工程项目业主单位与广东科耀建设管理有限有限公司签订《红丰镇塘围村委会石龙村白石桥、竹排陂、秣坑桥涵、陂头建设工程委托监理合同》，委托广东科耀建设管理有限公司在该建设项目施工阶段进行监理。

[3] 《工程监理资质证书》：证书编号为E444801222，有效期至2026年3月5日，资质等级：房屋建筑工程监理丙级 水利水电工程监理丙级 公路工程监理丙级 市政公用工程监理丙级。

3. 设计单位:福州盈创筑业工程设计有限公司(2023年2月21日经福州经济技术开发区市场监督管理局登记公司名称变更为**盈创筑业工程科技有限公司**),该公司统一社会信用代码为91350105MA31JA3W53,法定代表人林清琳,类型为有限责任公司(法人独资),成立日期2018年3月15日,住所登记在福建省福州保税区综合大楼15层A区-2811,(自贸试验区内),经营范围、许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;建设工程监理等。该公司拥有《工程设计资质证书》,证书编号为A235033004,资质等级为市政行业(道路工程、桥梁工程)专业乙级;市政行业(排水工程、给水工程)专业丙级;农林行业(农业综合开发生态工程)专业乙级;风景园林工程设计专项乙级;水利行业丙级;建筑行业(建筑工程)乙级。证书有效期至2023年12月31日。

根据该工程建设单位阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会的实际需求,福州盈创筑业工程设计有限公司于2022年11月对红丰镇塘围村委会石龙村白石桥、竹排陂、秣坑桥涵、陂头建设工程制作《施工图》,内容包括石龙村平面图、石龙村清淤平面图、盖板涵大样图、陂头①大样图、陂头②大样图等施工图,《施工图》有效期至2024年6月25日。

(三)相关人员基本情况

1.曾学智，男，30岁，汉族，广东省阳江市海陵岛试验区闸坡镇人，身份证号码是441701********0058，是广东福满建设有限公司法定代表人、主要负责人。

2.李彦均，男，25岁，汉族，广东省阳江市江城区人，身份证号码是441702********0317，是广东福满建设有限公司安全员。

3.陈成强，男，31岁，汉族，广东省阳江市阳东区红丰镇人，身份证号码是441723********3756，是广东福满建设有限公司施工带班员。

（四）涉事单位人员关系情况

陈文六、陈成强与广东福满建设有限公司劳务关系分析

因工程施工需要，2023年12月25日，广东福满建设有限公司聘请陈成强及死者陈文六等人为施工人员，到涉事项目工作，主要负责模板安装、拆卸以及给石柱浇灌水泥，双方没有签订劳动合同，按每天300元的标准支付劳动报酬，由广东福满建设有限公司通过银行转账方式支付给陈成强，再由陈成强支付给陈文六等人。

（五）事故现场情况

事故现场位于阳江市阳东区红丰镇塘围村委会石龙村的红丰镇塘围村委会石龙村白石洞、湴坑机耕路建设工程施工现场。事故现场为已经浇筑好的灌溉水渠，底和两边挡土墙为钢筋混凝土结构，长度13米，截面宽约

4米，高度2.5米，两边挡土墙厚50厘米，下宽70厘米，高度2.5米。灌溉水渠内有积水。



事故现场图片1



事故现场图片2

（六）属地管理和行业监管情况

1.阳江市阳东区红丰镇人民政府（以下简称“红丰镇政府”）能够根据《中华人民共和国安全生产法》“管业务必须管安全”的规定在辖区内开展涉建筑施工类安全生产工作。

在日常工作中，红丰镇政府会通过召开班子会等形式对辖区内涉建筑施工类安全生产问题进行工作布置。另外该镇规划建设办会以巡查的方式对本镇涉建筑施工类工程及项目的安全生产进行检查，对存在安全隐患问题的以书面通知形式对在建施工项目监理单位进行跟踪落实整改。

事故发生后，红丰镇政府于2023年1月6日组织召开“1·5”事故专题工作会，会上通报该事故的相关情

况并积极协调做好该起事故对死者家属的赔偿、善后和维稳等工作。要求规划建设办吸取事故教训，开展对本镇辖区内建设施工项目安全生产隐患全面排查工作。同时，要求施工单位广东福满建设有限公司立即对该涉事项目工程查漏补缺，全面排查安全隐患，对现场拉起警示带防止发生二次事故灾害。

2.阳江市阳东区红丰镇人民政府规划建设办（以下简称“规划建设办”）能依职责对涉事项目开展日常安全生产监管，按照“管行业必须管安全”的原则做好相关行业监管工作。

2022年12月27日，红丰镇政府规划建设办联合该工程监理单位广东科耀建设管理有限公司到该涉事项目工程开展安全生产检查。检查发现施工现场挖掘机作业时无专人指挥等隐患问题，当即要求监理单位对施工单位广东福满建设有限公司进行落实整改。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年1月5日8时左右，曾学智和公司项目安全员李彦均来到承包的红丰镇塘围村委会石龙村竹排陂坡头挡土施工项目现场，安排陈文六、陈国耀和陈成强等施工人员进行陂头混凝土挡土墙拆模施工，并在现场监督管理。曾学智、李彦均分别于11时、11时30分左右

外出吃饭。11 时 30 分左右，忽然“轰”的一阵响声，位于施工现场西边的混凝土挡土墙朝着正在陂头混凝土挡土墙基坑下面拆模板的陈文六和陈国耀两人倒塌下来，陈国耀腿部被压，陈文六则被倒下的挡土墙牢牢地压在另一边未倒塌的挡土墙上，头部被压变形，下半身也被倒塌的挡土墙覆盖住。意识清醒的陈国耀拉了拉陈文六的手并对其进行呼喊，陈文六没有任何反应。此时，听到呼救的陈成强等人合力将陈国耀救了上来，同时拨打了 120、110 以及 119 报警电话。由于压在陈文六身上的挡土墙太重无法救出，只能等待 119 救援人员过来救援。12 时 10 分左右，阳江市中医医院救护车及消防车到达事故现场，经过半小时的救援，陈文六被救了上来。陈文六经急救医生检查后现场宣布死亡。陈国耀则跟随救护车去往阳江市中医医院进行检查，诊断为皮外伤，于当天下午出院。

（二）事故应急救援和现场处置情况

事故发生后，陈成强等施工人员第一时间对陈国耀和陈文六进行了施救，并拨打了 110、119 及 120 急救电话。接报后，区应急管理局、红丰镇建设办、应急办等相关单位赶赴事故现场开展应急处置工作。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，阳江市阳东区委、区政府和红丰镇委、

镇政府以及区应急管理局、市公安局阳东分局等有关部门领导高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2023年1月13日，死者陈文六家属与广东福满建设有限公司法定代表人曾学智在阳江市阳东区有关职能部门及红丰镇政府的调解下，签订了《人民调解协议书》，经双方当事人商定，由广东福满建设有限公司赔偿人民币950000元给死者家属。2022年2月3日，陈文六遗体在阳江市阳东区殡仪馆进行火化。由于政府及职能有关部门处理及时妥当，目前，“1·5”死亡事故并未在社会造成不良影响。

此次事故应急救援处置迅速、合理有效，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置成功。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成1人死亡。

死者：陈文六，男，汉族，64岁，身份证号码是440726********2736，广东省阳江市阳东区红丰镇塘角村人，是广东福满建设有限公司聘请的施工人员，主要负责涉事工程的模板安装、拆卸以及给石柱浇灌水泥工作。2023年1月5日，陈文六因在拆除挡土墙模板时，被施工现场西边倒塌的挡土墙压砸致死。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定此起事故造成的直接经济损失为950000元。该费用为广东福满建设有限公司与死者家属达成了赔偿协议并支付的全额赔偿金。

四、事故的原因和性质

（一）直接原因

根据事故调查组对事发现场的勘验，事发现场为已经浇筑好的灌溉水渠，底部垫层和两边挡土墙为钢筋混凝土结构，长度13米，截面宽约4米，高度2.5米，两边挡土墙厚50厘米，下宽70厘米，高度2.5米。该工程施工项目虽然根据施工方案及施工设计图纸于2023年1月3日对挡土墙浇筑混凝土，1月5日对挡土墙模板进行拆除，但是由于拆挡土墙模板前几天下雨[4]，导致灌溉水渠内有积水且未及时排清以及挡土墙底部垫层进行有效的混凝土凝固程度进行检测，而且事故发生当时，陈文六上岗前未经安全生产教育和培训，作业前未进行隐患排查，安全意识淡薄，因此在未了解挡土墙底部垫层受积水影响是否牢固，作业现场是否存在安全隐患的情况下，进行冒险作业。结果，由于基坑下面有积水导致泥土松动造成混凝土墙底部垫层松动坍塌压中正在进行挡

[4] 根据12345天气预报查询阳东区历史天气，1月3日至4日天气多云有雨，风力风向是东北风3级。

土墙模板拆卸的陈文六头部，经阳江市中医医院急救医生现场检查后宣布死亡。

（二）间接原因

1.广东福满建设有限公司未在灌溉水渠施工现场等有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志；未对陈文六等人进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；未对陈文六等从业人员开展生产安全事故应急救援演练；事故发生时安全生产管理人员没有在现场进行安全管理。

2.曾学智，广东福满建设有限公司主要负责人。未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织及落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定阳江阳东塘围村委会竹排陂陂头施工项目“1·5”死亡事故是一起一般生产安全事故[5]。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员及单位

1.陈文六，广东福满建设有限公司聘请的临时施工

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条第一款第（四）项：“根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。”

人员。陈文六安全意识淡薄，在未了解作业现场存在的安全隐患情况下，未经培训上岗，在涉事工程浇筑好的灌溉水渠内进行陂头混凝土挡土墙拆模板施工作业时，被其中一边坍塌的挡土墙压中头部，经医生检查后宣布死亡。鉴于陈文六已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.阳江市自然资源局阳东分局

根据《广东省人民政府办公厅转发省国土资源厅财政厅关于建立基本农田保护经济补偿制度意见的通知》（粤府办〔2012〕98号）文件精神和《关于调整下达2022年第一批省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（东财农〔2022〕33号）附件《2022年第一批省级涉农资金计划安排明细调整表》中列明，2022年阳江市阳东区永久性农田保护项目的资金安排为1193.1万元，该笔资金的主管部门和实施单位为阳江市自然资源局阳东分局，不参与具体工程项目的施工、监管等工作，因此阳江市自然资源局阳东分局对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任。

3.阳江市阳东区红丰镇人民政府（以下简称“红丰镇政府”）

2022年9月21日，红丰镇政府根据本镇实际情况向阳江市自然资源局阳东分局申请2022年基本农田省级补偿资金，2022年12月19日，阳江市自然资源局阳东分局通过银行转账方式进行了拨付。红丰镇政府通过对本

镇各行政村提出使用永久性基本农田资金的申请进行研究、讨论决定后，通知相关村委会作为业主单位进行招标施工。因此阳江市阳东区红丰镇人民政府对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任。

3.阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会

据阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会与广东福满建设有限公司签订的《建设工程安全环境管理协议》第20条双方约定，在乙方即承包方广东福满建设有限公司施工期间造成的一切安全事故均由乙方负责并承担赔偿责任。另外，红丰镇塘围村委会委托监理单位广东科耀建设管理有限公司在该建设项目施工阶段的质量、安全施工作业等进行监理，因此阳江市阳东区红丰镇塘围村民委员会对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任。

4.广东科耀建设管理有限公司

2022年12月23日，广东科耀建设管理有限公司向广东福满建设有限公司发出《合同工程开工通知》，并于2022年12月27日、2023年1月1日对涉事项目工程开展了安全生产检查，发现了施工现场的临时用电电缆拖地等隐患问题，针对相关隐患问题，广东科耀建设管理有限公司立即向承包单位广东福满建设有限公司发出了《安全隐患排查整改通知》。事故发生当天，广东福满建设有限公司对涉事项目工程挡土墙拆卸模板前没有通知监理公司现场进行监督管理。2023年1月5日，事故发

生后广东科耀建设管理有限公司向广东福满建设有限公司发出《安全隐患排查整改通知》和《工程暂停令》，因此广东科耀建设管理有限公司对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任。

（二）建议给予行政处罚单位和人员

1.广东福满建设有限公司。该公司未依法全面履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（四）项[6]，第二十八条第一款[7]，第三十五条[8]，第四十三条[9]，第四十四条第一款[10]的规定，对阳江阳东塘围村委会竹排陂陂头施工项目“1·5”死亡事故负有责任，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]的规定，对广东福满建设有限公司依法作出相应的行政处罚。

2.曾学智，广东福满建设有限公司主要负责人。该公司主要负责人未依法全面履行安全生产管理职责，违反

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（四）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（四）“组织或参与本单位应急救援演练。”

7 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

8 《中华人民共和国安全生产法》》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

9 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。”

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

11 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[12]的规定，对阳江阳东塘围村委会竹排陂陂头施工项目“1·5”死亡事故负有责任，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[13]的规定，对广东福满建设有限公司主要负责人曾学智依法作出相应的行政处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故的发生，充分暴露出涉事项目在工程施工过程中企业安全生产主体责任不落实，相关从业人员安全意识淡薄、事故防范意识和能力严重不足等问题。

针对上述问题，为牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针，切实加强企业安全生产主体责任，强化安全意识、提高安全能力，有效防范类似事故再次发生，现提出以下事故防范和整改措施：

（一）自觉依法严格落实企业安全生产主体责任。广东福满建设有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，

---

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款；”

切实提高安全意识。要建立健全安全生产责任制，完善安全生产规章制度和安全操作规程。严格落实员工培训上岗制度，加强现场安全管理。要强化风险管控意识，在作业基坑等危险场所设置安全警示标志。

（二）严格执法监督抓好各项整改闭环工作。安全监管部门要针对广东福满建设有限公司存在的问题，责令其停产停业整改，同时密切跟踪，督促企业落实安全生产主体责任

（三）立即开展安全隐患大排查大整治。各镇及相关主管部门要吸取此次事故教训、举一反三，对辖区内的建筑施工行业开展安全隐患排查整治，及时消除安全隐患。

七、事故调查组成员意见及签名表

姓名	单位及职务	调查组职务	意见	签名
陈华清	阳江市阳东区委常委、常务副区长	组长	同意	
敖道选	阳江市阳东区人民政府办公室副主任	副组长	同意	
关家杰	阳江市阳东区应急管理局党委书记、局长	副组长	同意	
林　军	阳江市公安局阳东分局副局长	副组长	同意	
陈皆桥	阳江市自然资源局阳东分局副局长	成员	同意	
庞建荣	阳江市阳东区人力资源和社会保障局副局长	成员	同意	
潘宗林	阳江市阳东区水务局党组成员	成员	因工作调整原因，潘宗林不再担任事故调查组成员	
梁素红	阳江市阳东区水务局副局长	成员	同意	
潘如进	阳江市阳东区应急管理局党委委员、总工程师	成员	因工作调整原因，潘如进不再担任事故调查组成员	
梁宗辉	阳江市阳东区应急管理局副局长	成员	同意	
苏　筹	阳江市阳东区总工会副主席	成员	同意	
苏建东	阳江市阳东区检察院检察业务辅助中心主任	成员	同意	
林良超	阳江市阳东区应急管理局综合执法监督大队大队长	成员	同意	
徐杨东	阳江市阳东区应急管理局综合执法监督大队副大队长	成员	同意	
杨慧明	阳江市阳东区红丰镇委副书记、镇长	成员	同意	
许宏志	阳江市阳东区红丰镇委委员、副镇长	成员	同意	

阳江阳东塘围村委会竹排陂陂头施工项目
“1·5”死亡事故调查组（代章）
2023年4月28日