

南宁五象新区路桥锦绣铭城项目“7.17” 机械致人死亡事故调查报告

发布时间：2021-09-10 09:00 来源：良庆区应急局

2021年7月17日12时许，在南宁五象新区路桥锦绣铭城工地项目现场工地，发生一起机械致人死亡事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]17民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由应急管理局局长青梓敬任雪生任副组长，应急管理局、住建局、人社局、总工会、良庆镇、良庆公安分局等单位抽调人员组成的五象新区路桥锦绣铭城“7.17”（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、基本情况

（一）工程概况

项目名称：南宁五象新区路桥锦绣铭城。

项目地址：良玉大道36号。

建设单位：广西祥嘉投资有限公司

施工单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司。

监理单位：中兴豫建设管理有限公司。

搅拌机砂浆施工单位：广西腾远水泥制品有限公司（2020年12月15日与河南中世顺机械有限公司签订售后承包协议，协议日期自20
31日有效）。

搅拌机砂浆罐体售后维护单位：河南中世顺机械有限公司

（二）事故单位情况

公司名称：河南中世顺机械有限公司。

营业执照（副本）统一社会信用代码：91410182MA47GK5T1X。

类型：其他有限责任公司。

住所：河南省郑州市荥阳市豫龙镇西张寨村18号。

法定代表人：曲*丽

注册资本：200万。

成立日期：2019年10月09日。

营业期限：长期。

经营范围：环保设备、建筑机械、工程机械、工程自动化设备、搅拌站设备、干粉砂浆设备、矿山设备、机械设备的设计、生产、销
咨询、技术服务；设备配件销售；道路普通货物运输（依法须经批准得项目，经相关部门批准后方可开展经验活动）。

登记机关： 荥阳市市场监督管理局

发证日期：2019年10月09日。

二、事故经过及救援情况

2021年7月17日16：00许，接到城区玉洞派出所电话在南宁市良庆区良玉大道36号，广西路桥锦绣铭城工地项目现场发生安全事故
限公司安排的维修工王*鹏对20号罐体进行维护时，卷入搅拌机内。经项目人员接到报告后，12点30许送到广西壮医医院进行抢救，于1
效宣布死亡。

三、事故死亡人员和经济损失情况

（一）事故死亡人员情况

王瑞鹏，男，汉，42岁，王*鹏是河南中世顺机械有限公司员工，负责广西区域生产和售后工作。

（二）经济损失情况

事故造成直接经济损失120万。

四、事故勘验情况

广西路桥锦绣铭城工地项目，位于在南宁市良庆区良玉大道36号，于2020年3月10日开工，建筑规模面积38万m2，本工程18单位方时施工，目前主体全部完成，已进入抹灰和外墙装修阶段。20号罐体干混砂浆储存罐设计压力（Mpa）0.05,公称储量（立方米）24立方体高度7700MM，地脚间距（外侧）2600X2600，电机功率0.55KW,电压380V/50Hz，击振力3000N。

2021年7月17日12时许，河南中世顺机械有限公司安排的罐体维修工王*鹏对20号罐体进行维护时，卷入搅拌机内。12点30许送到广点30分许经过医院抢救无效宣布死亡。

五、事故原因及事故单位存在的问题

（一）事故原因

1.直接原因

罐体维修工王*鹏、郝*峰安全意识不强，未遵守罐体维修作业操作规程，未能确保维修人员人身安全的前提下启动电源，导致事故发

2.间接原因

河南中世顺机械有限公司在设备施工现场没有安排安全监管人员，未能及时发现和消除存在的安全隐患，对公司员工安全教育不到位

（二）事故单位存在的问题

河南中世顺机械有限公司安全生产管理不到位，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操作规程；主要负生产工作不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违反安全操作规程的行为。

六、事故性质

经调查认定，南宁五象新区桥锦绣铭城工地项目“7.17”机械致人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

郝*峰，河南中世顺机械有限公司广西区业务经理，督促、检查本单位设备维修安全工作不到位，在工作过程中未能及时发现、消除的发生负有领导责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

河南中世顺机械有限公司安全生产管理不到位，未能有效督促从业人员严格执行本公司的安全生产规章制度和安全操作规程，主要负生产工作不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，安全监管人员现场监管不到位，未能及时制止和纠正违反安全操作规程的行为议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）河南中世顺机械有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“红线则，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促从业人规程作业；要提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）广西腾远水泥制品有限公司要认真履行相关职责，按照公司设备设施检修安全管理制度的有关规定加强管理，对所合作的售后训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对设备检修工作的工作程序进行严格把关，落实好公司设备设施检修安全管理制度制定句

施要具体，严格把好安全关，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（三）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，

南宁五象新区路桥锦绣铭城“7.17”

机械致人死亡事故调查组

2021年8月12日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号