索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2023-28301 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金昌经开区新材料产业孵化基地“10.21” 事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：

内容概述：2022年10月21日14时55分左右，金昌经开区新材料产业孵化基地1号标准化厂房在电梯安装过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。21日17时左右，金昌经开区向市应急管理局报告了事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行现场勘查。

金昌经开区新材料产业孵化基地“10.21” 事故调查报告

时间：2022-12-02 10:50　　浏览次数： 516 次

2022年10月21日14时55分左右，金昌经开区新材料产业孵化基地1号标准化厂房在电梯安装过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

21日17时左右，金昌经开区向市应急管理局报告了事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行现场勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市

政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局
调查组，开展事故调查工作。

事故调查组依据“科学严谨、依法依规
查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事
情况，认定了事故性质和责任，提出了对有
露出的突出问题和教训，提出了加强和改进

一、事故单位概况

（一）甘肃康立电梯有限责任公司。成
区，是一家从事电梯批发业为主的企业，统
肃省市场监督管理局颁发的《电梯安装（含
效期至2024年6月，电梯项目负责人雷卫东
发的《特种设备安全管理和作业人员证》。

（二）工程项目情况。项目名称“金昌
础设施项目”，经金昌经开区管委会批复同
开发区国有资产经营有限公司）负责投资建
标。2021年10月，甘肃金开昌源多种经营
（承建方）签订了金昌国家级经济技术开发
包）项目的工程总承包合同（合同编号：N
作为工程监理公司。同年7月金川国际经济
子公司属于独立法人单位）与甘肃康立电梯
区新材料产业孵化基地工程项目设备采购合

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年10月21日上午甘肃康立电梯有
曳引机拉到安装位置，开始放线工作。

13时左右，管阳鹏、杨小平在电梯井道

14时30分左右，管阳鹏和杨小平利用三
寸复测（杨小平在巷道口里侧，管阳鹏在巷

全带），在尺寸复测过程中杨小平失足从竹

（二）事故救援情况

管阳鹏发现杨小平掉落后，立即让常世
现杨小平“躺在电梯巷道底部，头部出血，
立即拨打120求救，管阳鹏从三楼下来后也

14时55分左右，杨小平经医护人员抢救

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（杨小平，男，汉
员），直接经济损失72万元。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

施工前作业人员安全准备工作不充分，
架，且竹跳板搭在巷道口两侧后没有采取任
识差，高空作业时未系安全带，作业过程身

（二）间接原因

1.因疫情原因，施工负责人梁峰一直未
安排具体施工，未有效履行电梯安装项目
因。

2.施工人员杨小平未取得《特种设备安
对施工人员资质进行查验，是导致事故发生

3.承建方（金川集团工程建设有限公司
金建设公司涉及施工研究院）对现场巡查管
1日开始搭接脚手架直至10月21日事故发生
电梯有限公司人员未经批准擅自施工的行为

（三）事故性质

经事故调查组认定，金昌经开区新材料
全责任事故，事故类型为高处坠落。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》和
法规，根据事故调查组询问笔录和事故责任

（一）对甘肃康立电梯有限公司人员的

1.杨小平,梁峰临聘电梯安装人员，在无
在电梯安装过程中，安全防范意识差，在未
业，对此次事故的发生负有直接责任。鉴于

2.管阳鹏，梁峰临聘电梯安装人员，负
上进行高处作业，对杨小平未系安全带的行
此次事故的发生负有重要责任，建议金昌市
法》第四十五条（一）之规定，对管阳鹏给

3.梁峰，电梯安装项目施工负责人，未
报备未通过的情况下擅自安排管阳鹏开始施
昌市应急管理局依据《安全生产违法行为行
罚。

4.雷卫东，甘肃康立电梯有限公司标准
场履职，在电梯安装开工报备未通过的情况
应急管理局依据《中华人民共和国安全生产
入20%罚款的行政处罚。

5.赵元博，甘肃康立电梯有限公司法定
位，对电梯安装现场的安全管理存在漏洞，
应急管理局依据《中华人民共和国安全生产
年度收入40%罚款的行政处罚。

（二）对金川集团工程建设有限公司第

1.王昌，金川集团工程建设有限公司第
1号标准化厂房工程施工员，对事发现场安

发现甘肃康立电梯有限公司违规进行电梯安
急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚
处罚。

2.马述能，金川集团工程建设有限公司
理，未有效履行劳务分包项目安全管理责
任，建议金昌市应急管理局依据《安全生
定，对马述能给予行政处罚。

3.代乐，金川集团工程建设有限公司第
对施工现场安全管控不严，未督促外包队伍
负有责任，建议金昌市应急管理局依据《中
代乐处以2021年度收入20%罚款的行政处罚

4.王江，金川集团工程建设有限公司第
施工现场安全管控不严，对施工现场以及
任，建议金昌市应急管理局依据《中华人民
以2021年度收入20%罚款的行政处罚。

（三）对责任单位的责任认定和处理建

1.甘肃康立电梯有限公司安全主体责任
目施工方案进行审核把关，对劳务分包项目
承包方（金川集团工程建设有限公司第四建
责任，建议由金昌市应急管理局依据《中华
规定，对甘肃康立电梯有限公司给予行政处
公司进行约谈提醒。

2.金川集团工程建设有限公司和甘肃金
人员的巡查和监管存在薄弱环节，未及时发
建议由金昌市住建局对其进行约谈提醒。

五、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，加强施工现
故教训，对外包队伍现场管理情况、人员专

问题隐患，在开工前要严格按照施工程序严
行审核把关并组织施工人员对专项施工方案

（二）严格监管责任落实，强化员工安
员岗位安全生产责任制，将安全生产责任细
职；严格落实安全生产教育和培训规定，使
员具备必要的安全生产知识和相应的岗位操

（三）严格施工现场管理，加强施工人
严格落实施工现场安全检查制度,强化一线
及带班领导的巡查检查力度，逐片逐楼开展
工前安全准备工作，严防外包队伍私自开工
发生。

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃