汉中荣硕建筑工程有限公司戚家垭村二组通村公路K0+100路基水毁修复工程“4•24”路基坍塌事故调查报告

索引号码：7700157190/2026-000026
发布时间：2023-08-28 11:08:00
发布机构：宁强县应急管理局
访问量：

汉中荣硕建筑工程有限公司戚家垭村二组通村公路K0+100路基水毁修复工程“4·24”路基坍塌事故调查报告

2023年4月24日16时许，高寨子街道戚家垭村二组K0+100路基水毁修复工程发生一起路基坍塌事故，事故造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失105.5万元。

事故发生后，县委、县政府主要领导第一时间作出批示，要求全力抢救人员、查清事故原因、妥善处理善后，深刻吸取教训，同时安排部署在全县开展以道路交通建设工程为主的安全生产隐患大排查大整治工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2023年4月25日，宁强县人民政府成立了由县委常委、常务副县长为组长，县应急管理局局长为副组长，县纪委监委、县应急管理局、县公安局、县人社局、县交运局、县总工会、高寨子街道办为成员的“高寨子街道4.24路边坡坍塌事件调查组”（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问，分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了防范及整改措施，形成了事故调查报告。

一、基本情况

（一）事故单位情况

1.汉中荣硕建筑工程有限公司成立于2020年12月2日，企业法人（实际负责人）：闫X。注册地址：陕西省汉中市宁强县汉源街道办事处羌州路社区168号城关交警中队院内。营业执照（社会统一信用代码91610726MAXXXXXX20），经营范围：一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;森林公园管理;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;交通设施维修;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;文物保护工程施工;建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);公路管理与养护(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。**营业执照证合法有效，无安全生产许可证，无对外承包土砌工程施工资质证书，不符合交通建设施工承包资格。**

该工程施工前，汉中荣硕建筑工程有限公司制定了《挡土墙施工技术方案》，缺少挡土墙边坡防护等安全技术措施重要内容。

2. 宁强县农村公路事业发展中心，为县交通运输局所属正科级全额预算事业单位(公益一类)，核定事业编制 31名，实有人数28人，设主任1名，副主任3名。主要职责:贯彻执行有关农村公路建设、养护、管理的法律法规、部门规章、政策以及行业标准；负责拟订全县农村公路行业发展规划；修定完善农村公路养护管理考核办法、细则，推行农村公路养护管理规范化、智能化、信息化、科技化，建立农村公路养护管理可持续发展机制；负责全县新增省道、县道主干线养护管理和县域范围内乡、村、组公路养护管理工作的监督、检查、考核；承担全县农村公路路网运行监测等。

（二）工程项目基本情况

2022年10月，宁强县高寨子街道办事处向宁强县公路事业发展中心申请解决高寨子街道村组（戚家垭村二组）等外通村公路K0+100路基水毁缺口修复工程。2023年2月该工程由汉中市中天交通设计管理有限公司设计。2023年3月17日，会议研究决定：高寨子街道戚家垭村二组K0+100路基缺口修复工程直接委托汉中荣硕建筑工程有限公司实施。2023年3月21日，宁强县公路事业发展中心与汉中荣硕建筑工程有限公司签订了《2023年宁强县农村公路水毁抢修工程（高寨子村道）施工承包合同协议书》，合同工程总价款为75，355.05元，规定2023年3月21日开工，2023年4月30日竣工并交付验收。2023年3月23日，宁强县公路事业发展中心向汉中荣硕建筑工程有限公司做了项目设计安全技术交底。该工程宁强县公路事业发展中心未落实施工监理单位和委托质量安全监督单位。

（三）事故现场勘验情况

事故现场位于宁强县高寨子街道办戚家垭二组村道K0+100路基水毁缺口修复工程施工现场处。该段公路为回填土，回填土主要成份为砂夹石，外边坎为浆砌石，顶部为混凝土公路面板，公路内侧为西汉高速公路边坡排洪沟，排水沟到公路内侧边缘距离为1.5米，沟内常年积水，此段排水沟破损。事发地具体位置在公路外侧还未砌好挡墙基坑缺口处，长9.3米，悬空面板到基坑高3.2米。面板悬空下回填沙石土块塌落方量约5立方米。死者（王XX）事发位置位于公路下游外侧悬空面板下基坑，挨着新砌好挡墙约1米处，现场可见一块长48cm、宽33cm、高28cm坍塌砂石土块，为砸到死者（王XX）背部土石块，距离土石块0.5米处可见有血迹；伤者（高XX）事发位置位于公路下游外侧悬空面板下基坑，挨着新砌好挡墙约六米处。悬空路段外侧，离砌石坎基坑4米处停放一辆挖掘机。

（四）善后处理情况

事故发生后，县交运局、高寨子街道办事处、宁强县农村公路事业发展中心协助汉中荣硕建筑工程有限公司积极对死者家属和伤者安抚并对善后工作进行协商，分别于2023年4月29日与死者家属和2023年5月11日与伤者达成并签订赔偿协议。目前，事故善后处理和赔偿工作已全部结束，未出现社会不稳定情况。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，1人受伤。

死者王XX（身份证号：612326XXXXXXXX0511），男，汉族，58岁，出生于1965年2月5日，初中文化程度，家庭住址陕西省宁强县高寨子街道高寨子村十二组63号，工作岗位为泥瓦工，2023年4月24日第一天去上班。该公司未与其签订劳动合同、未购买工伤保险。

伤者高XX（身份证号：612326XXXXXXXX0318），男，汉族，60岁，出生于1963年2月2日，初中文化程度，家庭住址陕西省宁强县高寨子街道何家院八组28号，工作岗位为泥瓦工，2023年4月24日第一天去上班。该公司未与其签订劳动合同、未购买工伤保险。

2.直接经济损失

经核算，本起事故造成直接经济损失约人民币105.5万元。**（六）其它有关情况**

2023年4月20日00时-23日16时高寨子为降雨天气，降水量64.7mm，4月24日事故发生当天，天气多云，气温7-15℃。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

2023年4月24日8时，现场6名工人开始作业，挖掘机驾驶员邓XX（有建设机械施工作业操作证）负责现场作业安排，并用驾驶挖掘机开挖基坑；王XX、蒋XX、高XX3人负责在基坑处砌挡墙；张XX、王XX2名女工负责在公路面板上拌水泥砂浆。

13时，6名工人继续施工，王XX、蒋XX、高XX3人在悬空路面外侧基坑处砌挡墙，其中：王XX位于公路下游外侧悬空面板下基坑，挨着新砌好挡墙约一米处砌石坎，背部朝向公路外侧，高XX位于公路下游外侧悬空面板下基坑，挨着新砌好挡墙约六米处砌石坎，背部朝向公路外侧，蒋XX位于两者中间位置。16时许，突然“嗵”的一声，路面水泥面板下悬空处原有的沙石土坍塌约5立方米，将正在基坑处砌筑的王XX、高XX砸中，其中：体积约1立方米砂石土块坍塌砸中王XX（死者），内含一块长48cm、宽33cm、高28cm土石块砸中其背部，导致被砸倒摔至前方石板，面部右侧颧骨处被划伤，并将其从背部以下身体部位掩埋；体积约0.5立方米砂石土块坍塌砸中高XX（伤者）右脚，导致其右内踝骨骨折；蒋XX位于两者之间，出事时其正处于砌石基坑外，故未被砸到；2名女工负责拌和水泥砂浆，事故发生时，张XX、王XX在公路面板上拌和水泥砂浆；挖掘机驾驶员邓XX下午未作业，事故发生时，正在挖掘机操控室坐着，处于停工状态。

事故发生后，邓XX和蒋XX第一时间跑至王XX处掏砂石土块，并呼唤其余人来帮忙，并让高XX拨打120急救电话，2名女工帮着救援，掏扒了15分钟，将王XX救出，等待120救援。过了31分钟，宁强县天津医院120救护车赶到，邓XX、蒋XX协助医护人员将王XX抬至救护车实施紧急抢救，高XX自行将压在腿部砂石土块清除后，被一同送至医院抢救治疗。

2023年4月24日19时20分，王XX经抢救无效死亡；高XX临床诊断右内踝骨骨折，于2023年5月11日治疗出院。

4月24日19时30分，县交运局分别向县委、县政府、县应急管理局等相关部门电话进行了报告，25日12时20分向县安委办作了书面报告。接到事故报告后，县应急、公安、交运、高寨子街道办等单位及时展开应急处置、现场勘察、调查取证、事故善后等相关工作。县应急管理局第一时间按程序向市应急管理局报告了事故情况。

三、事故原因

（一）直接原因

1、戚家垭二组村道K0+100路基水毁缺口处，悬空面板下原回填的砂夹石由于受雨水和排洪沟水浸泡，在受到外力扰动时易发生坍塌，存在严重安全隐患。

2、安排工人在悬空面板上部拌和水泥是造成路基砂夹石坍塌的主要因素。

（二）间接原因

1、施工单位汉中荣硕建筑工程有限公司违反了《中华人民共和国建筑法》（第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程）和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》（第二条：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动）的规定。无交通建设施工资质，无安全生产许可证，不具备安全生产条件，违法承揽工程。

2、施工单位汉中荣硕建筑工程有限公司安全生产主体责任未落实。未设置安全管理机构，未配备专职安全管理人员，编制的《挡土墙施工技术方案》缺少挡土墙边坡防护等安全技术措施重要内容；对施工现场存在的重大安全风险隐患未排查未治理；违规安排工人在悬空面板处拌和水泥砂浆；贸然安排工人在危险场所砌筑挡墙；施工现场未配备安全监护人员；未依法对员工开展安全生产教育培训。

3、宁强县农村公路事业发展中心违规将公路维修项目发包给不具备相应资质的施工单位。未落实施工监理单位和委托质量安全监督单位，项目建设安全监管监督缺失。

四、事故性质

事故调查组认定，汉中荣硕建筑工程有限公司戚家垭村二组K0+100路基缺口修复工程“4·24”施工边坡坍塌事故属于一般生产安全责任事故。

五、相关部门履职情况

宁强县交通运输局主管县内交通建设工程质量与安全生产的监督管理，明确该工程由县农村公路事业发展中心组织实施。

宁强县农村公路事业发展中心负责全县新增省道、县道主干线养护管理和县域范围内乡、村、组公路养护管理工作的监督、检查、考核。县农村公路事业发展中心未按照《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》相关规定对汉中荣硕建筑工程有限公司承包施工资质、安全生产许可证进行审查，将2023年宁强县农村公路水毁抢修工程（高寨子村道）发包给无交通建设施工资质证、无安全生产许可证的施工单位。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

依据有关法律法规规定，对事故有关责任单位和责任人员提出处理建议：

（一）给予行政处罚的单位

1、汉中荣硕建筑工程有限公司不具备施工承包条件，违规承揽工程；安全生产主体责任落实不到位，安全管理缺失，安全隐患排查不彻底，安全教育培训不到位，对事故发生负有主要责任。建议由宁强县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，对汉中荣硕建筑工程有限公司予以行政处罚。

2、宁强县农村公路事业发展中心对事故发生负监管责任，建议由宁强县交通运输局党组对其领导班子集体约谈，取消其2023年评优资格。

（二）给予行政处罚的个人

闫X，非中共党员，汉中荣硕建筑工程有限公司法人，履行生产经营单位主要负责人的安全生产管理职责，安全生产责任制落实不到位，未及时消除安全生产事故隐患，未开展安全生产教育培训工作，对事故发生负主要责任。建议由宁强县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款规定，对其处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

（三）对其他人员责任认定和处理建议

1、陈XX，中共党员，县农村公路事业发展中心主任，全面主持中心工作，负有一定的领导责任。建议由宁强县纪委监委派驻县住建局纪检组对其进行谈话提醒。

2、刘X，中共党员，县农村公路事业发展中心副主任，分管该工程项目，对汉中荣硕建筑工程有限公司无施工资质、无安全生产许可证承包该工程审批把关不严，对工程施工安全检查不到位，对事故发生负领导责任。建议由宁强县纪委监委派驻县住建局纪检组对其进行诫勉谈话。

3、王XX，中共党员，县农村公路事业发展中心工程技术股负责人，主办该工程项目，对汉中荣硕建筑工程有限公司无施工资质、无安全生产许可证承包该工程审查把关不严，对施工现场安全管理不到位，对事故发生负主要监管责任。建议由宁强县纪委监委派驻县住建局纪检组给予政务警告处分。

七、事故教训及整改建议

为认真汲取“4·24”事故教训，痛定思痛，举一反三，切实加强安全生产工作，严防类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）宁强县农村公路事业发展中心要认真执行《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》相关规定，严禁无施工资质、无安全生产许可证的单位承揽工程项目。

（二）汉中荣硕建筑工程有限公司要认真遵守《中华人民共和国建筑法》和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》相关规定，严禁在无资质、无安全生产许可证情况下承包项目工程。加强企业主体责任落实，制定完善相关安全生产规章制度和操作规程，加强员工安全生产教育培训，加大安全生产投入。

（三）宁强县交通运输局要切实履行好“管行业必须管安全”的行业监管责任，高寨子街道办要认真履行好属地管理责任。要在各自的职责范围内认真分析本行业本地区企业安全生产现状，有针对性地开展精准执法，严厉打击“三违行为”等各类安全生产违法违规行为，加大典型违法行

为曝光力度，对整改不落实不服管的企业要敢于动真碰硬，严格执法，严肃查处，切实做到执法一个企业，教育一个企业，规范一个企业，警示一批企业，切实做到“零容忍、严执法、重实效”，确保行业安全稳定。

汉中荣硕建筑工程有限公司戚家垭村二组

通村公路K0+100路基水毁修复工程

“4·24”路基坍塌事故调查组

2023年8月7日